

NIEUWSBRIEF -05-, 10 JUNI 2021

# BODEMSANERING STRIJPSESTRAAT – DEN BULT

## Voortgang werkzaamheden

De werkzaamheden in de St. Severusstraat met betrekking tot de aanleg van de bodemfilters zijn gereed. De injectiewerkzaamheden vinden plaats vanaf **maandag 21 juni** en zullen naar verwachting 2 weken duren. Om voldoende ruimte te hebben voor de injectiewerkzaamheden staan de schildjes op de bodemfilters. **Graag deze te laten staan! Tussen de schildjes kunt u gewoon parkeren.**

Tijdens de injectiewerkzaamheden is onze operator op locatie aanwezig. Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de werkzaamheden mag u hem direct aanspreken.

De werkzaamheden op Den Bult hebben wat vertraging opgelopen door problemen met de machine. De verwachting is nu dat we hier uiterlijk woensdag 16 juni gereed zijn. Aansluitend moet er nog wel wat bestrating worden hersteld. De afgezette parkeerplaatsen hebben we nog enige tijd nodig in verband met de injectiewerkzaamheden.



**Omgevingsapp**  
Download onze  
omgevingsapp (sanering  
Strijpsestraat) voor actuele  
informatie over de voortgang  
van de werkzaamheden.

Tijdens de injectiewerkzaamheden is onze voorman uw centrale aanspreekpunt. Hij zal uw vragen beantwoorden en wanneer gewenst doorverwijzen naar de projectleider.

De contactgegevens van de projectleider staan rechts op de brief aangegeven.

Op onze website kunt u projectinformatie vinden:  
[www.ntp.nl/projecten](http://www.ntp.nl/projecten)

## Bereikbare Medewerker

- Operator NTP:  
dhr. A. (Arnold) Koop  
T: 06-20870745  
E: [a.koop@ntp.nl](mailto:a.koop@ntp.nl)



- Projectleider NTP:  
dhr. B. (Bas) van Andel  
T: 06-42658532  
E: [b.vanandel@ntp.nl](mailto:b.vanandel@ntp.nl)



Tijdens de uitvoering van het werk wordt een aantal keer een nieuwsbrief uitgegeven. Met de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van het werk. Wilt u alle nieuwsbrieven digitaal ontvangen? Stuur een mail met uw naam en adres naar de projectleider.

**WWW.NTP.NL**